

ZARZĄDZENIE NR 397/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016 - 2029
za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195) zarządza się co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Elbląg przedstawia Radzie Miejskiej w Elblągu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016 – 2029 za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski



Prezydent Elbląga

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 394 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22 sierpnia 2016r.

Elbląg, dnia 22 sierpnia 2016r.

SDB.301. 5 .2016.AG

Pan
Marek Pruszek
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Elblągu

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016 – 2029 za I półrocze 2016r.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

2. Oryginał

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Angela
22 VIII 16
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pruszek

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 397/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22.08.2016r.



PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2016-2029 ZA I PÓŁROCZE 2016R.

Sierpień 2016 r.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Wyszczególnienie	2016	
		Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem w tym:	569 514 754,00	318 543 768,00
	dochody bieżące	541 677 645,00	284 255 252,00
	dochody majątkowe	27 837 109,00	34 288 516,00
2.	Przychody	9 554 321,00	9 554 321,00
3.	Budżet	579 069 075,00	328 098 089,00
1.	Wydatki ogółem w tym:	566 266 028,00	261 440 319,00
	wydatki bieżące	499 116 297,00	245 706 549,00
	wydatki majątkowe	67 149 731,00	15 733 770,00
2.	Rozchody	12 803 047,00	9 116 528,00
3.	Budżet	579 069 075,00	270 556 847,00


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA 2016R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2016r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2016r.
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				314 249 854,00	40 414 226,00	2 412 483,00
	- wydatki bieżące				26 796 499,00	12 197 526,00	995 381,00
	- wydatki majątkowe				287 453 355,00	28 216 700,00	1 417 102,00
	1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE				110 613 711,00	16 024 554,00	995 381,00
	- wydatki bieżące				26 796 499,00	7 973 153,00	995 381,00
1.	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury - Erasmus +	Zespół Szkół Technicznych	2015	2016	377 487,00	352 937,00	331 131,00
2.	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych - Erasmus +	Urząd Miejski	2015	2017	260 440,00	132 759,00	61 831,00
3.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - Erasmus +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	8 260,00	2 379,00	2 307,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2016r.	wydatki na dzień 30.06.2016r.	
4.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - Erasmus +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2014	2016	279 763,00	135 325,00	126 972,00	
5.	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk - Erasmus +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2018	123 163,00	34 432,00	25 790,00	
6.	Nasz świat w słowach - Erasmus +	Zespół Szkół Nr 3	2015	2017	115 098,00	47 549,00	20 641,00	
7.	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents - Program Operacyjny Polska Wschodnia	Elbląski Park Technologiczny	2016	2017	1 171 050,00	914 439,00	40 533,00	
8.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	2 775 159,00	693 790,00	0,00	
9.	Praktyka czyni mistrza - Erasmus +	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2015	2017	258 690,00	51 590,00	12 555,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2016r.
			od	do		limit wydatków w 2016r.	
10.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	Zespół Szkół Mechanicznych	2015	2016	182 307,00	69 357,00	57 570,00
11.	Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2016	2017	133 964,00	107 171,00	86 228,00
12.	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	17 087 770,00	4 271 943,00	0,00
13.	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2016	2017	999 240,00	285 179,00	0,00
14.	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem - Erasmus +	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2015	2017	111 714,00	40 820,00	37 373,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2016r.
			od	do		limit wydatków w 2016r.	
15.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Zespół Szkół Gospodarczych	2015	2016	255 746,00	131 699,00	118 412,00
16.	W rajskim ogrodzie Europy - Erasmus +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2014	2016	145 669,00	74 039,00	74 038,00
17.	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2016	2018	2 510 979,00	627 745,00	0,00
	- wydatki majątkowe				83 817 212,00	8 051 401,00	0,00
1.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2018	10 350 000,00	350 000,00	0,00
2.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2016	2019	20 657 222,00	657 222,00	0,00

PREZIDENT MIASTA

5

Witold Włodarczyk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2016r.	wydatki na dzień 30.06.2016r.
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2016	2018	9 766 513,00	3 165 513,00	0,00
4.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2016	2018	3 490 000,00	666 666,00	0,00
5.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2012	2019	5 629 331,00	12 000,00	0,00
6.	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2013	2018	8 924 146,00	2 200 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	
			od	do		limit wydatków w 2016r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2016r.
7.	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2016	2018	25 000 000,00	1 000 000,00	0,00
8.	1.2) Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)				218 385 371,00	24 389 672,00	3 901 088,00
	- wydatki bieżące				14 749 228,00	4 224 373,00	2 483 986,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2018	911 500,00	150 000,00	98 000,00
2.	Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miejski	2014	2016	270 000,00	90 000,00	80 000,00
3.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży - Diecezja Elbląska	Urząd Miejski	2014	2016	585 000,00	200 000,00	99 600,00
4.	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	291 000,00	100 000,00	49 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2016r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2016r.
			od	do			
5.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2014	2016	1 996 482,00	720 537,00	486 912,00
6.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	1 338 251,00	450 336,00	292 274,00
7.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Polski Czerwony Krzyż	Urząd Miejski	2015	2017	1 992 000,00	663 500,00	336 400,00
8.	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza "Lazarus"	Urząd Miejski	2015	2017	2 125 000,00	700 000,00	357 000,00
9.	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionych schronienia	Urząd Miejski	2016	2020	3 250 000,00	650 000,00	324 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2016r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2016r.
			od	do			
10.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2014	2016	1 989 995,00	500 000,00	360 000,00
	- wydatki majątkowe				203 636 143,00	20 165 299,00	1 417 102,00
1.	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	Urząd Miejski	2015	2016	800 000,00	350 000,00	350 000,00
2.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	1 364 419,00	194 000,00	40 334,00
3.	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	Urząd Miejski	2016	2017	200 000,00	50 000,00	4 305,00
4.	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2019	4 121 438,00	83 559,00	0,00
5.	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	15 650 000,00	650 000,00	3 690,00
6.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2015	2016	208 209,00	69 877,00	0,00
7.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2021	7 852 303,00	596 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2016r.	wydatki na dzień 30.06.2016r.	
8.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 251 959,00	100 000,00	0,00	
9.	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	Urząd Miejski	2015	2016	878 269,00	625 000,00	10 092,00	
10.	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	Urząd Miejski	2016	2017	1 000 000,00	50 000,00	0,00	
11.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	Urząd Miejski	2013	2018	4 130 280,00	726 056,00	726 056,00	
12.	Nabycie nieruchomości od PZU S.A położonej przy ul. Trybunalskiej	Urząd Miejski	2016	2018	1 270 000,00	570 000,00	0,00	
13.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	Urząd Miejski	2015	2019	12 457 086,00	3 228 286,00	65 944,00	
14.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnych na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	Urząd Miejski	2016	2018	770 000,00	200 000,00	0,00	
15.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2018	1 114 221,00	50 000,00	7 942,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	
			od	do		limit wydatków w 2016r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2016r.
16.	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	Urząd Miejski	2016	2018	2 870 750,00	870 750,00	22 632,00
17.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2019	8 915 000,00	2 915 000,00	150 091,00
18.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	Urząd Miejski	2013	2016	514 915,00	300 000,00	0,00
19.	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2015	2016	5 208 770,00	5 171 095,00	0,00
20.	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	Urząd Miejski	2015	2016	2 194 534,00	2 106 958,00	2 337,00
21.	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2017	1 569 322,00	232 500,00	0,00
22.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	Urząd Miejski	2007	2016	16 896 401,00	137 946,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2016r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2016r.
			od	do			
	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	Urząd Miejski	2007	2016	109 034 126,00	746 402,00	7 593,00
23.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	1 184 842,00	87 250,00	26 086,00
24.	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	Urząd Miejski	2015	2016	179 299,00	54 620,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2016 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Przedsięwzięcia 2016 r.

- a) *Programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej.*

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski w Elblągu

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: „Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych”.

plan	–	132.759zł
wykonanie	–	61.831zł
% wykonania	–	46,57

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Projekt zakłada kreowanie zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole a także podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w zakresie kształcenia i szkolenia dzieci i młodzieży. Innowacyjność projektu polega na tym, iż partnerzy będą zmierzać do wzmocnienia efektywności dotychczas podejmowanych w szkołach działań, mających na celu zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa uczniom oraz do opracowania metod kształcenia związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W trakcie realizacji zadania zostały wykonane następujące działania:

- 18 spotkań z uczniami i 7 spotkań z nauczycielami Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu oraz 18 spotkań z uczniami i 6 spotkań z nauczycielami Szkoły Podstawowej Nr 14 w Elblągu prowadzonych przez funkcjonariuszy policji. Celem spotkań było przeprowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa w szkole w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
- wizyta przedstawicieli kraju partnerskiego. W dniach 12 – 18.01.2016r. oraz 19 – 25.04.2016r. w Polsce gościli przedstawiciele bułgarskiej policji, pracownicy urzędu miejskiego i szkół. W trakcie pobytu przedstawicieli odbywały się spotkania, panele dyskusyjne, szkolenia oraz pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci i uczniów w ruchu drogowym oraz sytuacji kryzysowych w szkołach,
- wizyta delegacji z Polski w Bułgarii. Celem spotkań organizowanych podczas mobilności była wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami w realizacji projektu.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

W trakcie spotkań rozmawiano na temat: wystąpienia sytuacji kryzysowych w szkole oraz działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym, efektywności i realizacji działań podejmowanych w stosunku do dzieci. Uczestnicy spotkań omawiali trudności, na które napotkali przy realizacji projektu i podejmowanych działaniach naprawczych.

2. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: **„Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu”.**

plan	–	350.000zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowanych.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie to grudzień 2016r. W ramach realizacji zadania w dniu 24 maja 2016r. została zawarta z wykonawcą umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. W terminie do 30 sierpnia 2016r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa w zakresie umożliwiającym złożenie kompletnego wniosku o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej wraz z tym wnioskiem. W terminie do 4 października 2016r. opracowana zostanie dokumentacja, natomiast do 28 listopada 2016r. został wyznaczony termin na uzyskanie Decyzji ZRID (decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

3. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Nazwa zadania: **„Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe – etap II”.**

plan	–	657.222zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie zakłada dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej – planowane dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych.

Trwają prace Zespołu ds. rozbudowy Elbląskiego Parku Technologicznego. Do chwili obecnej brak jest informacji dot. planowanego zakresu realizacji projektu.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

4. Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Nazwa zadania: **„Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych”**.

plan	–	3.165.513zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 86% kosztów kwalifikowanych.

Termomodernizacja zostanie wykonana w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Rodz. Nalazków oraz w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Korczaka 34. W dniu 21 marca 2016r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji szkół. Termin wykonania audytów i dokumentacji do 11 lipca 2016r. W ramach realizacji zadania wykonano ekspertyzę mykologiczną pomieszczeń w budynkach ZS Nr 1 i ZS Nr 3 zgodnie z umową nr DI-18/2016 zawartą w dniu 23 maja 2016r.

5. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 .

Nazwa zadania: **„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących”**.

plan	–	693.790zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 95% kosztów kwalifikowanych.

Wniosek został złożony pn. „Elbląska Szkoła Kompetencji” w dniu 24 maja 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji w 17 szkołach podstawowych z terenu ZIT bis Elbląg (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) poprzez wprowadzenie dla nauki w warunkach szkolnych innowacyjnych metod nauczania kształtujących kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu planowano także wdrożenie innowacyjnego rozwiązania opracowanego w perspektywie finansowej 2007 – 2013 Warsztaty Efektywnej Nauki. Program ten zawiera 40 scenariuszy zajęć pozalekcyjnych.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwałą z dnia 27 czerwca 2016r. anulował konkurs. Przyczyną anulowania konkursu była konieczność zapewnienia wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektu.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

6. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: „Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur”.

plan	–	666.666zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie zakłada dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Deklaracja uczestnictwa, do wspólnego przedsięwzięcia w pozyskaniu środków unijnych przez powiaty Województwa Warmińsko – Mazurskiego, na potrzeby geodezyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014 – 2020 została podpisana i zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Elbląga.

7. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście”.

plan	–	12.000zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie uwzględnia dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej, przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowana wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

W II półroczu 2016r. planowane jest podjęcie działań mających na celu utrzymanie aktualności posiadanych pozwoleń na budowę.

8. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych ”.

plan	–	2.200.000zł
wykonanie	–	0zł

Planuje się realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany procent dofinansowania zadania wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie to wrzesień 2016r. W dniu 6 czerwca 2016r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inżyniera budowy dla budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd - Krasny Las.

W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie przetargu i złożenie wniosku o przeprowadzenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych. Powyższe działanie uzależnione jest od decyzji i możliwości składania wniosku o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania. Roboty będą obejmowały budowę dalszej części ciągu pieszo – rowerowego od ul. Leona Kruczkowskiego do ul. Stanisława Lema – 2,270 km. W dniu 30 czerwca 2016r. na wniosek inwestora została wydana decyzja umarzająca wszczęte postępowanie w/s wydania Decyzji ZRID (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).

9. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”.

plan	–	4.271.943zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w planowanej wysokości 90% kosztów kwalifikowanych.

Wniosek pn. „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” został złożony w dniu 25 maja 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Głównym celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie systemu kształcenia 4 elbląskich szkół zawodowych dla potrzeb rynku pracy poprzez realizację programów współpracy z lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorstwami. Grupę docelową stanowi: 280 uczniów/słuchaczy oraz 57 nauczycieli kształcenia zawodowego. Działania zaplanowane do realizacji w oparciu o Model I,II,III na obszarze ZIT bis Elbląg we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym dotyczą:

- kursów/szkoleń dla uczniów/słuchaczy nadających kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,
- kursów/szkoleń dla uczniów ukierunkowanych na rozwój miękkich kompetencji pracowniczych,
- staży/praktyk dla uczniów/słuchaczy i nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy,
- kursów przygotowawczych dla uczniów/słuchaczy organizowanych we współpracy ze szkołami wyższymi,
- doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego,
- doskonalenia bazy dydaktycznej (utworzenie 13 pracowni zawodowych w 4 szkołach) przy jednoczesnym wprowadzeniu nowego zawodu w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu – technik mechanik oraz zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia, i szkolenia poszczególnych zawodów w danej szkole do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Zgodnie z informacją zamieszczoną na

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

stronie www.rpo.warmia.mazury.pl Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwałą z dnia 27 czerwca 2016r. anulował konkurs. Przyczyną anulowania konkursu była konieczność zapewnienia wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów.

10. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **„STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”.**

plan	–	285.179zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 17 czerwca 2016r. Rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się 1 października 2016r. Projekt skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata i obejmuje wystandaryzowane usługi inkubacji zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. Realizacja projektu poprzez wsparcie inwestycyjne w postaci adaptacji pomieszczeń ma na celu zapewnienie usługi udostępnienia powierzchni biurowej o wysokim standardzie. Zapotrzebowanie takie wynika z analizy potrzeb przeprowadzonej w grudniu 2015r. Na podstawie wyniku analizy inkubowane przedsiębiorstwa otrzymują zgodnie ze standardami/akredytacjami krajowymi lub międzynarodowymi podstawowe usługi inkubacji tj. dostęp do 20 wyposażonych pomieszczeń biurowych (w Elbląskim Parku Technologicznym i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej), ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), usługi związane z promocją, szkolenia – udział w warsztatach. Ponadto zgodnie z regulaminem świadczenia usług inkubacji zostanie wybranych 5 firm, które otrzymają wsparcie w formie rozszerzanego pakietu usług: doradztwa, mentoringu, prawnych, księgowych, ICT, specjalistycznych, związanych z promocją.

11. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: **„Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych”.**

plan	–	1.000.000zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie uwzględnia dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Termin naboru wniosków o dofinansowanie to 31 sierpnia 2016r. W dniu 29 lutego 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą na aktualizację dokumentacji projektowej. Funkcję inżyniera kontraktu na zadaniu polegającym na budowie trakcji tramwajowej w ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego pełnić będą Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. (umowa z dnia 11 maja 2016r.).

12. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”.

plan	–	627.745zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie zakłada dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Wniosek został złożony w dniu 8 stycznia 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 22 elbląskich przedszkolach poprzez realizację zajęć dodatkowych dla 2.200 dzieci ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz wsparcie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych 174 nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano w okresie 24 miesięcy realizację 4 zadań:

- zajęcia dodatkowe dla dzieci ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
- doskonalenie kadry nauczycielskiej,
- organizacja spotkań dla rodziców,
- doposażenie bazy dydaktycznej.

Powyższe zadania były odzwierciedleniem potrzeb zdiagnozowanych przez organ prowadzący i dyrektorów przedszkoli. Urząd Miejski w Elblągu został poinformowany o odrzuceniu wniosku.

Elbląski Park Technologiczny

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Wschodnia.

Nazwa zadania: „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents”.

plan	–	914.439zł
wykonanie	–	40.533zł
% wykonania	–	4,43

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu jest stworzenie dla obszaru Województwa Podlaskiego i Warmińsko – Mazurskiego korzystnych warunków dla powstania i rozwoju innowacyjnych

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

przedsiębiorstw, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów. Program inkubacji startupów jest realizowany przez „Platformę startową dla nowych pomysłów – Hub of Talents”, którą tworzy 6 technoparków:

- Park Naukowo – Technologiczny w Elku,
- Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o.,
- Białostocki Park Naukowo – Technologiczny,
- Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny,
- Park Naukowo – Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach,
- Elbląski Park Technologiczny.

W dniach 8 – 10 kwietnia 2016r. zostało zorganizowane spotkanie rekrutacyjne w formie eventu dla potencjalnych uczestników projektu podczas imprezy „Przekrocz granice rzeczywistości dołącz do świata 3D”. W dniach 18 – 20 maja 2016r. podczas konferencji infoShare przeprowadzono działania promocyjne Platformy startowej „Hub of Talents” polegające na dystrybucji materiałów promocyjnych dla potencjalnych uczestników, wystawianiu roll-upów, rozdawaniu kawy w spersonalizowanych kubkach z logiem Platformy startowej. W dniu 18 maja 2016 r. podczas trwającej konferencji infoShare Platforma startowa HoT miała, możliwość wygłoszenia 45 minutowej prelekcji zachęcającej do aplikowania do HoT, a także motywującej do zakładania i prowadzenia własnej działalności. W związku z tym zlecono przeprowadzenie prelekcji „Odpal swój biznes bądź HoT” multiprzedsiębiorcy – Virenowi Bhandari. W dniu 31 maja 2016r. odbyły się warsztaty dla studentów i absolwentów w siedzibie PWSZ w Elblągu promujące przedsiębiorczość oraz udział w projekcie. W tym samym dniu na Politechnice Gdańskiej zorganizowano spotkanie rekreacyjno – promocyjne dla potencjalnych odbiorców projektu Hub of Talents. W dniu 4 czerwca br. przeprowadzono event pn. „HoT Startup” w ramach projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów. Prowadzono w tym czasie wydarzenie SCENA STARTUp STANDUp. Za wykonaną pracę wypłacono wynagrodzenia pracownikom Elbląskiego Parku Technologicznego oddelogowanym do wykonywania określonych zadań w projekcji „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”. W dniach 01.04.2016r. w Elku; 18.04.2016r. w Olsztynie; 29.04.2016r. w Suwałkach; 24.05.2016 w Elblągu odbyły się spotkania Komitetu Sterującego oraz grupy roboczej pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Na spotkaniach poruszane były kwestie związane z etapami realizacji projektu.

III Liceum Ogólnokształcące

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: **„Kamishibai – innowacja w nauczaniu języka francuskiego”**

plan	–	2.379zł
wykonanie	–	2.307zł
% wykonania	–	96,97

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu jest wzmocnienie dynamiki nauczania języka francuskiego poprzez wypracowanie innowacyjnej metody nauczania przy użyciu techniki teatralnej Kamishibai.

W trakcie realizacji zadania zostały wykonane następujące działania:

- praca nauczycieli z uczniami w trakcie roku szkolnego (wybranie legendy, przetłumaczenie jej na język francuski, przygotowanie ilustracji do wybranej legendy),
- wyjazd do St. Brieuc we Francji w dniach 4 – 14 maja 2016r. – podczas wizyty uczniowie przedstawiali przygotowaną sztukę dla społeczności lokalnej St. Brieuc, w szkole podstawowej i liceach francuskich biorących udział w projekcie oraz w domu społecznej starości. Uczestnicy projektu doskonalili język francuski, integrowali się z młodzieżą francuską i rumuńską oraz mieli okazję poznać historię i zabytki miasta.

2. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: „Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk”.

plan	–	34.432zł
wykonanie	–	25.790zł
% wykonania	–	74,90

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

W I półroczu 2016r. uczestnicy projektu brali udział w dwóch wycieczkach zagranicznych:

- wyjazd do Niemiec (19 – 23 stycznia 2016r.) – podczas pobytu w Niemczech uczestnicy zwiedzali partnerskie Gimnazjum w Elisabeth Langgässer Gymnasium w Alzey. Uczestniczyli w dwóch lekcjach, na których dyskutowali o problemach związanych z nowoczesnymi mediami i multimediami a także na temat dalszych działań w kolejnych etapach projektu.

Zwiedzali miasto i okolice w celu poznania kultury i historii Niemiec tj. studio telewizyjne i radiowe SWR (udział w konferencji z dziennikarzami) oraz obóz koncentracyjny w Osthofen.

- wyjazd do Danii (05 – 09 kwietnia 2016r.). Tematem wyjazdu było:
 - a) wykluczenie z powodu bezrobocia,
 - b) eurosieroty,
 - c) imigracja do Polski.

Uczniowie brali udział w lekcjach, w których uczestniczył socjolog Aydin Soei, zajmujący się wykluczeniem młodych muzułmanów ze społeczeństwa, tworzeniem organizacji mafijnych i sposobami walki z tym problemem. Odbyło się spotkanie z trójką absolwentów szkoły o islamskich korzeniach, którzy opowiadali o swoich problemach/sukcesach związanych z uczeniem się w szkole, karierą i perspektywami życiowymi.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: „Lepszy start – edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej”.

plan	–	135.325zł
wykonanie	–	126.972zł
% wykonania	–	93,83

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Projekt zakłada zwiększenie oferty zajęć dodatkowych w zakresie edukacji kulturalno – artystycznej realizowanej w świetlicy środowiskowej. W ramach przeprowadzonych działań przewidywany jest wzrost i rozwój umiejętności teatralnych, tanecznych, plastycznych oraz muzycznych dzieci uczęszczających do szkolnej świetlicy środowiskowej. W ramach realizacji projektu w szkole cyklicznie odbywały się warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne i taneczne. Od stycznia 2016r. zrealizowano 6 godzin zajęć każdego typu, łącznie 24 godziny dodatkowych zajęć dla uczniów. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę i uczestniczyli w nich uczniowie należący do szkolnej świetlicy środowiskowej.

W dniach 19 – 23.03.2016r. w partnerskiej szkole w Salce na Słowacji został zorganizowany trzydniowy cykl spotkań obu zespołów koordynacji projektu. Międzynarodowe spotkanie projektowe miało na celu wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami w realizacji projektu. Poddana dyskusji została prawidłowość podejmowanych działań, monitoring rezultatów i celów. Przedstawiono wypracowane programy warsztatowe prowadzone w świetlicach środowiskowych oraz prowadzono dyskusje na temat efektywności działań podejmowanych w stosunku do dzieci. Ponadto partnerzy omówili trudności, na które napotkali przy realizacji projektu i podjęli działania naprawcze. W delegacji brało udział 5 pracowników SP Nr 1.

Innym realizowanym działaniem było prowadzenie wizyt studyjnych, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli z zakresu edukacji kulturalnej. W Salce na Słowacji taka wizyta była realizowana w terminie od 16.04 do 22.04.2016r. W wizycie uczestniczyło 8 słowackich nauczycieli prowadzących w szkole zajęcia kulturalne oraz 8 nauczycieli z SP Nr 1 stanowiących kadrę wykładową projektu. Podczas realizowanych wizyt studyjnych, szkoleń i warsztatów kadra nauczycielska miała okazję do wymiany doświadczeń, wypracowania innowacyjnych rozwiązań kształcenia, opracowania programu prowadzenia warsztatów kulturalno – artystycznych w świetlicach środowiskowych oraz podjęcia działań wpływających na zwiększenie aktywności dzieci w dziedzinie edukacji kulturalnej.

W dniach 16 – 22.05.2016 została zrealizowana mobilność/wyjazd edukacyjny 30 wychowanków Szkoły Podstawowej Nr 1 ze szkolnej świetlicy środowiskowej oraz 3 opiekunów. Podczas tygodniowego pobytu na Słowacji odbywały się warsztaty dla uczniów ze szkół z obu regionów według programów wypracowanych przez dzieci z danej szkoły przy współpracy z nauczycielami prowadzącymi występy uczniów. Każda szkoła zaprezentowała

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

również przygotowany przez siebie występ kulturalny. Rewizyta uczniów ze szkoły na Słowacji miała miejsce w Elblągu w dniach 11 – 17.06.2016r.

W czerwcu 2016r. przeprowadzono konkurs ofert na zaprojektowanie i wykonanie 50 stronicowej broszury w ilości 500szt z najciekawszymi scenariuszami zajęć przeprowadzonych przez nauczycieli SP Nr 1 w świetlicy w ramach realizowanego w szkole projektu.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Nazwa zadania: **„Res, no verba – czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość”.**

plan	–	107.171zł
wykonanie	–	86.228zł
% wykonania	–	80,46

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej – dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębianie współpracy międzynarodowej. W ramach dwuletniego projektu zaplanowano dwanaście mobilności zagranicznych i wyjazdy nauczycieli do Irlandii, i Zjednoczonego Królestwa na kursy:

- English language for teacher (kurs j. angielskiego dla nauczycieli),
- ICT for teaching Courses (TIK – technologia informacyjno – komunikacyjna),
- English and methodology courses (kurs metodyki j. angielskiego).

Wyjazdy planowane są w okresie lipiec – sierpień 2016r. (8 nauczycieli) oraz w 2017r. 4 nauczycieli. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. dokonano wydatków związanych z organizacją kursów dla 8 nauczycieli w wysokości 86.228zł.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: **„W rajskim ogrodzie Europy”.**

plan	–	74.039zł
wykonanie	–	74.038zł
% wykonania	–	100,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Projekt skierowany jest do uczniów (w tym również niepełnosprawnych) i nauczycieli ze szkół podstawowych z Europy oraz społeczności lokalnych z nimi związanych. Tematem przedsięwzięcia jest poznanie i zaprezentowanie miejsc nieznanymi o szczególnych walorach przyrodniczych, poznawczych i edukacyjnych, miejsc urokliwych, wartościowych, których nie znajdzie się w przewodnikach Małych Ojczyzn partnerów. W grupie dzieci biorących udział w projekcie znaczna część to uczniowie z zaburzeniami umiejętności szkolnych, szczególnie z problemami w komunikowaniu się, funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, kontaktach interpersonalnych i społecznych.

W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania:

- zajęcia z języka angielskiego dla przedszkolaków pn. „Słoneczne spotkania w rajskim ogrodzie Europy”,
- konkurs dla uczniów klas 1 – 6 na anioła wykonanego różnymi technikami z różnych materiałów pn. „Anioły przychodzą do szkoły” - wystawa prac uczniów,
- wieczornica dla rodziców i zaproszonych gości pn. „Kolędnicy w Rajskim Ogrodzie”. Prezentowana była także na oplatku katechetycznym w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu,
- złożenie noworocznych życzeń przedstawicielom władz miasta,
- spotkanie nauczycieli i uczniów w Salonikach – Grecja, Gmunden – Austria i Etxarri Aranatz – Hiszpania w ramach krótkoterminowej wymiany grup uczniów,
- konkurs literacki dla uczniów pn. „O czym szumią drzewa”,
- przedstawienie teatralne prezentujące początki państwa polskiego,
- impreza z okazji powitania wiosny pn. „Witaj wiosno w Rajskim Ogrodzie”,
- spotkanie informacyjne w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (prezentacja projektu jako przykład dobrej praktyki),
- prezentacja multimedialna o tematyce ochrony przyrody przygotowana w j. angielskim pn. „Dekalog młodego przyrodnika”,
- zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej KARAN pn. „Kwiaty rajskich ogrodów”,
- zajęcia plastyczne pn. „Czego ryby potrzebują do życia w rajskim ogrodzie”,
- zajęcia plastyczne pn. „Kosmiczny rajski ogród”,
- cykl zajęć poświęconych bezpieczeństwu pn. „Bezpieczni w rajskim ogrodzie”,
- prezentacja multimedialna prezentująca najpiękniejsze ogrody inspirowana muzyką pn. „Pamiętajcie o ogrodach”,
- międzynarodowa wystawa kwiatów wykonana różnymi technikami pn. „Cuda rajskich ogrodów”,
- założenie skweru z roślinami o wyjątkowych walorach estetycznych – magnolia, rododendron, laurowiec, miłorząb, pięciornik itp.
- list do przedstawicieli Unii Europejskiej prezentujący założenia projektu oraz prośbę o zachowanie odkrytych przez uczestników Rajskich Zakątków dla przyszłych pokoleń.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Zespół Szkół Nr 3

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: „Nasz świat w słowach”.

plan	–	47.549zł
wykonanie	–	20.641zł
% wykonania	–	43,41

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu jest nowatorskie podejście do doskonalenia umiejętności pisania różnych form wypowiedzi uczniów, takich jak reportaż, instrukcja czy opowiadanie. Projekt jest doskonałą okazją dla uczniów i nauczycieli do poznawania kultur oraz życia codziennego krajów partnerskich. W ramach realizacji zadania zostały wykonane następujące działania:

- przygotowywanie prezentacji nt. swojego dnia w szkole,
- opracowanie instrukcji gry w piłkę ręczną po polsku oraz profil swoich ulubionych sportowców po angielsku,
- opracowanie w języku angielskim historyjki obrazkowej prezentującej wybrane legendy polskie,
- rozmowa na Skype z uczniami szkoły Branston na temat dnia codziennego w szkole, ulubionego sportowca i sposobu wykonania historyjki obrazkowej,
- wizyta w Braston Junior Academy w Anglii – podczas pobytu w Anglii uczestnicy zwiedzali angielską szkołę, rozmawiali na tematy dalszych działań w kolejnych etapach projektu oraz programu eTwinning, prezentowali wykonane przez uczniów prace,
- wizyta we Włoszech – podczas pobytu we Włoszech uczestnicy zwiedzali włoską szkołę, rozmawiali na tematy dalszych działań w kolejnych etapach projektu, prezentowali wykonane przez uczniów prace,
- spotkanie zespołu projektowego – po każdej wizycie w krajach partnerskich odbywały się spotkania zespołu projektowego, na którym omawiane były wyniki wizyt oraz planowano realizację kolejnych zadań.

Zespół Szkół Mechanicznych

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: „Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą”.

plan	–	69.357zł
wykonanie	–	57.570zł
% wykonania	–	83,01

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

PREZIDENT MIASTA
Witold Węblewski

Projekt kierowany jest do 18 uczniów szkoły. Wyjazdy na miesięczne praktyki do Niemiec odbyły się w trzech grupach:

1. pierwsza grupa – kwiecień – maj 2015r.,
2. druga grupa – październik – listopad 2015r.,
3. trzecia grupa – kwiecień 2016r.

W każdej z grup było po 6 osób (2 x technicy pojazdów samochodowych, 4 x technicy logistycy). Dzięki praktykom uczniowie mogli rozwinąć nie tylko umiejętności fachowe, ale także językowe. Wyjeżdżając do niemieckich przedsiębiorstw młodzież obserwowała nowe metody działania w salonach samochodowych oraz warsztatach lub centrach logistycznych. Uczniowie poznali zasady funkcjonowania tych firm na rynku niemieckim. Praktyka przyniosła pozytywne rezultaty. Projekt opierał się na zasadach systemu ECVET (Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym). W ramach stażu zagranicznego uczniowie wzbogacili swoje predyspozycje zawodowe i językowe oraz ogólną wiedzę o Niemczech. Projekt spełnił cele programu Erasmus+, które były następujące:

- rozwijanie kompetencji kluczowych przez praktykantów, które są zgodne z potrzebami rynku pracy,
- poprawa jakości oraz internacjonalizacja poziomu nauczania i przeprowadzania praktyk zawodowych,
- podniesienie świadomości uczenia się przez całe życie, co ma na celu unowocześnienie systemu edukacji i praktyk,
- rozwinięcie umiejętności takich jak przedsiębiorczość oraz wielojęzyczność u uczestników,
- rozwijanie odpowiednich ocen osiągnięć poprzez certyfikaty, które są oparte na wynikach nauczania.

Uczestnicy zdobyli doświadczenie związane z:

- pracą w niemieckich przedsiębiorstwach,
- osiągnięciem samodzielności oraz odpowiedzialności przy wykonywaniu zadań,
- nabyciem szeregu umiejętności związanych z pracą w firmach logistycznych/samochodowych,
- przeobrażeniem wiedzy teoretycznej w praktyczne działania,
- rozwinięciem umiejętności pracy w grupie,
- nawiązywaniem nowych znajomości z niemieckimi pracodawcami i pracownikami.

Zespół Szkół Gospodarczych

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Nazwa zadania: „Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy”.

plan	–	131.699zł
wykonanie	–	118.412zł
% wykonania	–	89,91

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Włodarczyk

Procent dofinansowania zadania wynosi 100% tj.: ze środków UE – 94,29%, ze środków budżetu państwa – 5,71% kosztów kwalifikowanych.

W I półroczu 2016r. w ramach realizacji projektu odbyły się przygotowania uczniów do wyjazdu na staże do Włoch tj.:

- rekrutacja przeprowadzona przez komisję powołaną przez Dyrektora ZSG,
- przeprowadzono zajęcia dla II grupy stażystów z przygotowania językowego w zakresie języka angielskiego zawodowego: powtórzenie i utrwalenie słownictwa i zwrotów związanych z recepcją, restauracją, kuchnią i hotelem,
- przeprowadzono zajęcia dla II grupy stażystów w zakresie przygotowania kulturowego: poznanie podstawowych wiadomości o kraju partnerskim (praca w grupach przy wykorzystaniu internetu), tradycje i obyczaje Włoch, ABC – ciekawostki o kraju partnerskim – wprowadzenie zagadnień dotyczących odmienności kulturowej oraz stereotypów narodowych Polaków i Włochów.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: **„Praktyka czyni mistrza”**.

plan	–	51.590zł
wykonanie	–	12.555zł
% wykonania	–	24,34

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

W ramach projektu „Praktyka czyni mistrza” szkoła realizuje staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Do tej pory w projekcie wzięła udział grupa 16 uczniów wraz z opiekunami. Byli to uczniowie klasy 2 i 3 Zespołu Szkół Zawodowych kształcących się w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz uczniowie klasy 3 technikum usług fryzjerskich. Staż zawodowy dla uczniów w Niemczech odbył się w grudniu 2015r. Grupa 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych i fryzjerskich odbędzie staż w drugiej połowie 2016r., a druga grupa uczniów (16 osób) w raz z opiekunami (2 osoby) w 2017r. W ramach realizacji projektu w I półroczu 2016r. został rozliczony wyjazd pierwszej grupy uczniów i opiekunów oraz zakupiono artykuły papiernicze.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: **„Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem”**.

plan	–	40.820zł
wykonanie	–	37.373zł
% wykonania	–	91,56

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Tytuł „Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem” odnosi się do głównego przesłania projektu tj. intencji, aby działania w projekcie wyposażyły ucznia w szereg narzędzi do pokojowego porozumienia się z otoczeniem, również strojem, który może stanowić swoistą deklarację pokoleń człowieka i jego światopoglądu. „Je suis Charlie” będąc punktem zapalnym w realnym świecie, był naszym punktem wyjścia. W obliczu dramatycznych i drastycznych akcji społeczno – politycznych, zaistniała potrzeba na reakcje ze strony uczniów – młodzieży Europy, która pokazała chęć do promowania postaw charakteryzujących się otwartością umysłu i wolą koegzystencji.

Moda okazała się mieć motywujący wpływ na młodych ludzi. Pozwoliła im wyrazić swoją tożsamość i znaleźć swój własny styl. Uczniowie od początku byli odpowiedzialni za wykreowanie własnej kolekcji; począwszy od pomysłu, poprzez jego realizację we współpracy z firmami zewnętrznymi, a skończywszy na prezentacji podczas pokazu.

W I półroczu w ramach realizacji zadań wykonano następujące działania:

1. przygotowanie uczniów do wyjazdu do Niemiec:
 - założenie konta na TwinSpace eTwinning Live, jako platformę komunikacji pomiędzy wszystkimi partnerami zarówno dla nauczycieli jak i uczniów,
 - prowadzenie dziennika działań projektowych,
 - przygotowanie prezentacji na temat symboli pokojowych w modzie,
 - prezentacja każdego uczestnika w formie listów (zainteresowania, rodzina itp.), które zostały wysłane do Niemiec,
 - przygotowanie prezentacji na temat miasta oraz kraju,
 - przygotowanie prezentacji na temat szkoły (zdjęcia, filmy),
2. wizyta uczniów w Niemczech w dniach 25 – 29 kwietnia 2016r. W spotkaniu uczestniczyło 12 uczniów i 3 nauczycieli z Polski:
 - wykonanie pokazu mody na terenie szkoły partnerskiej oraz przed budynkiem Reichstagu w Berlinie gdzie odbył się happening na rzecz pokoju,
 - spotkanie z uchodźcami z Syrii jako symbol wsparcia Europy dla ich problemu z brakiem pokoju,
 - spotkanie z niemieckim politykiem Janem Schierkolk`iem, który mówił o potrzebie poczucia braku zagrożenia/poczucia bezpieczeństwa na każdym szczeblu społeczeństwa, aby móc prawdziwie nazwać taki stan pokoju.
 - przygotowanie wspólnego loga projektu przez uczestników projektu (wybieranie koloru druku, nadrukowywanie loga na koszulki itp.),
 - udział w wycieczce do Frankfurtu, w której uczestnicy obejrzeli wystawę pt. „The Happy Show”,
 - udział w wycieczce do Heidelbergu, w której uczestnicy zwiedzili zamek.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Zespół Szkół Technicznych

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: „Bezpieczne przestrzenie – elementy małej architektury”.

plan	–	352.937zł
wykonanie	–	331.131zł
% wykonania	–	93,82

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Projekt zakładał realizację praktyk zawodowych w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą dla 48 uczniów (trzech grup 16 osobowych) klas o profilu technik budownictwa i technik architektury krajobrazu Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu. Opiekunami każdej grupy było 2 nauczycieli. Projekt odpowiadał potrzebom poszerzenia kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego o treści, które nie mogły być zrealizowane w szkolnej pracowni warsztatowej ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia w urządzenia techniczne. Ośrodek we Frankfurcie nad Odrą pozwolił na zdobycie i wykorzystanie wiedzy, i umiejętności mających na celu ułatwienie rozwoju osobistego, możliwości zatrudnienia oraz uczestnictwa w polskim i europejskim rynku pracy. W czasie trwania stażu uczniowie zapoznali się z rodzajami różnego typu elementów małej architektury (wykonanie deskowania, zbrojenia i mieszanki betonowej), doskonalili umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, poznawali terminologię branżową, kulturę i obyczaje Niemiec oraz atrakcje turystyczne regionu Brandenburgii.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

b) Programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a)

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski

1. Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej.

plan	–	350.000zł
wykonanie	–	350.000zł
% wykonania	–	100

Zadanie zakończono. W dniu 16 czerwca 2016r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. W dniu 21 czerwca 2016r. nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu. Zadanie dofinansowane w kwocie 350.000zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej (Orlik Lekkoatletyczny). W ramach zadania wykonano:

- boisko wielofunkcyjne poliuretanowe o pow. 613,11m² wraz z wyposażeniem,
- boisko trawiaste (trawa z rolki) o pow. 906,6 m²,
- obrzeża wokół boisk oraz na ciągach komunikacyjnych,
- ogrodzenie boisk – piłkochwyty,
- oświetlenie,
- czterotorową bieżnię okrężną poliuretanową o długości 200 m,
- bieżnię prostą o długości 80 m wraz z wybiegami,
- odwodnienie liniowe,
- skocznię do skoku w dal o długości rozbiegu 40 m,
- rzutnię do pchnięcia kulą,
- dostawę wyposażenia lekkoatletycznego dla poszczególnych dyscyplin sportowych w tym: bloki startowe, taśmę do wyznaczenia linii o szer. 50 mm, kule do pchnięcia,
- tablice informacyjne oraz tablicę z regulaminem.

2. Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.

plan	–	194.000zł
wykonanie	–	40.334zł
% wykonania	–	20,79

W ramach realizacji zadania wykonano następujące działania:

1. dokonano modernizacji istniejącego punktu kamerowego na Placu Dworcowym w Elblągu,
2. wykonano montaż, podłączenie do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego 4 kamer stałopozycyjnych FLEXIDOME Starligh HD 720p60 VR 3 – 9mm oraz 1 kamerę obrotową PTZ HD Sterlight, 720P, zoom 30x na słupie umiejscowionym na Placu Dworcowym w Elblągu.

PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski

3. Budowa oświetlenia ul. Zamkowej.

plan	–	50.000zł
wykonanie	–	4.305zł
% wykonania	–	8,61

W dniu 29 lutym 2016r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do 23 maja 2016r. Dokumentacja została opracowana i protokolarnie przekazana do zamawiającego.

Środki budżetowe wydatkowane w br. związane są z opłaceniem należności za wykonanie dokumentacji projektowej.

Trwa postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych, w ramach którego nastąpiło otwarcie ofert. Inwestycja dwuletnia z terminem zakończenia w 2017r.

4. Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie.

plan	–	83.559zł
wykonanie	–	0 zł


Realizacja zadań wynikających z porozumienia zawartego z wojskiem w dniu 28 sierpnia 2008r. Do zrealizowania pozostała część B obejmująca wykonanie: parkingu dla samochodów osobowych, ośrodka sprawności fizycznej i boisk sportowych. W ramach pozwolenia na budowę dla części B – Decyzja Nr EI/5/10 z 12 kwietnia 2010r. zostały wykonane roboty rozbiórkowe w okresie od 14 do 29 listopada 2013r. W związku z tym pozwolenie na budowę ważne jest do 29 listopada 2016r. Konieczne jest spotkanie z wojskiem w celu ustalenia zakresu zamówienia do realizacji bądź odstąpienia w całości lub części od zobowiązań wynikających z porozumienia.

5. Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu.

plan	–	650.000zł
wykonanie	–	3.690zł
% wykonania	–	0,57

W dniu 24 maja 2016r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. W terminie do 30 sierpnia 2016r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa w zakresie umożliwiającym złożenie kompletnego wniosku o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej wraz z tym wnioskiem. W terminie do 4 października 2016r. opracowana zostanie pozostała dokumentacja, natomiast do 28 listopada 2016r. został wyznaczony termin

PREZYDENT MIASTA


Witold Wróblewski

na uzyskanie Decyzji ZRID. Poniesione koszty związane są z opracowaniem wstępnych kosztorysów inwestycyjnych dla podmiotowego zadania.

6. Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt.

plan	–	69.877zł
wykonanie	–	0zł

Trwa postępowanie na wybór wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert 23 czerwca 2016r. Na początku lipca planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą na realizację w/w zadania. Termin umowy realizacji zadania to 75 dni od dnia udzielenia zamówienia.

7. Cmentarz „Dębica” – rozbudowa.

plan	–	596.000zł
wykonanie	–	0zł

W dniu 9 marca 2016r. została zakończona realizacja zamówienia, wykonanego na podstawie umowy zawartej 17 lutego 2016r., na wykonanie inwentaryzacji drzew oraz wykonanie projektu nasadzeń zastępczych dla drzew, które należy wyciąć w celu uwolnienia terenu pod kolejne kwatery. Inwentaryzacja i projekt nasadzeń zastępczych są niezbędne przy składaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Prowadzone są rozmowy z Departamentem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego na temat ograniczenia opłat i ilości nasadzeń zamiennych, związanych z wycinką 2.346 szt. drzew. Po dokonaniu tych ustaleń możliwe będzie rozpoczęcie dalszych procedur związanych z wycinką drzew oraz rozbudową cmentarza. W dniu 23 czerwca 2016r. na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy trzech kolumbariów na Cmentarzu „Dębica”. Termin składania oraz otwarcia ofert wyznaczono na 8 lipca 2016r.

8. Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.

plan	–	100.000zł
wykonanie	–	0zł

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych miasta. W I półroczu br. nie zostały wykonane zaplanowane działania. W II połowie 2016r. planowany jest zakup sprzętu i oprogramowania w celu usprawnienia pracy w Urzędzie Miejskim.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

9. Miejska sieć szerokopasmowa – część pasywna.

plan	–	625.000zł
wykonanie	–	10.092zł
% wykonania	–	1,61

W dniu 22 kwietnia 2016r. zakończyła się realizacja podpisanej 15 października 2015r. umowy na wykonanie I Etapu planowanych działań tj. wykonanie testów ciśnienia i kalibracji oraz inwentaryzacji sieci. W dniu 17 czerwca 2016r. została powołana komisja do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie II Etapu działań tj., usunięcia wad sieci szerokopasmowej. Trwają prace komisji przetargowej. W związku z koniecznością usunięcia wad w sieci szerokopasmowej Gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie okresu trwałości projektu do 31 grudnia 2016r. Pismo w tej sprawie oraz informacja o sposobie usunięcia wad zostało wysłane 16 czerwca 2016r. Pozytywna odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego nastąpiła w dniu 28 czerwca 2016r.

10. Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych.

plan	–	50.000zł
wykonanie	–	0zł

W dniu 16 maja 2016r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do 13 października 2016r. Postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót zostanie przeprowadzone po zakończeniu prac nad dokumentacją projektową. Inwestycja dwuletnia z terminem zakończenia w 2017r.

11. Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM.

plan	–	726.056zł
wykonanie	–	726.056zł
% wykonania	–	100

W 2013r. aktem notarialnym Rep 4926/2013 Gmina Miasto Elbląg nabyła zabudowaną nieruchomość położoną przy ul. Lotniczej w Elblągu za cenę 4.130.280zł od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej płatną w ratach rocznych. W roku 2016r. rata wynosiła 726.056zł.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

12. Nabycie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej.

plan	–	570.000zł
wykonanie	–	0zł

Gmina Miasto Elbląg planuje nabyć nieruchomość położoną przy ul. Trybunalskiej za cenę 1.270.000zł w trzech ratach (2016 – 570.000zł, 2017 – 350.000zł, 2018 – 350.000zł). Planowany termin zawarcia aktu notarialnego – 22 lipca 2016r.

13. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II.

plan	–	3.228.286zł
wykonanie	–	65.944zł
% wykonania	–	2,04

Należności za opracowanie dokumentacji projektowej, związanej z odnową nawierzchni wybranych ulic w Elblągu, pokryte zostały ze środków budżetowych br. W dniu 30 czerwca 2016r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera budowy na przedmiotowym zadaniu. W dniu 4 lipca 2016r. planowane jest otwarcie ofert, złożonych w postępowaniu przetargowym, związanych z wyborem wykonawcy robót budowlanych.

W ramach planowanej do zawarcia umowy przewidziane jest wykonanie ulic:

- w 2016r. - ul. Korczaka, ul. Płk. S. Dąbka Etap I (dwie jezdnie ul. Płk. S. Dąbka od ul. Piłsudskiego do ul. Niepodległości), ul. Nitschmana, ul. Obrońców Pokoju (od ul. Robotniczej do ul. Płk. S. Dąbka), ul. Robotnicza (od ul. Piłsudskiego do ul. Węgrowskiej), ul. Płk. S. Dąbka Etap II (jezdni zachodnia od ul. Piłsudskiego do ul. Cichej), ul. Zielona, ul. Trybunalska.
- w 2017r. – ul. Kościuszki Etap I, ul. Królewiecka (od ul. Fromborskiej do ul. Okrężnej).

14. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnych na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu.

plan	–	200.000zł
wykonanie	–	0zł

W dniu 10 maja 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres obejmuje projekt przebudowy sygnalizacji i dostosowanie układu drogowego w ciągu ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Pionierskiej. Termin wykonania dokumentacji został wyznaczony do 23 sierpnia 2016r.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

15. Program „Bezpieczny Elbląg”

plan	–	150.000zł
wykonanie	–	98.000zł
% wykonania	–	65,33

W ramach zadania środki w wysokości 98.000zł zostały przekazane dla:

- I. Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa – 48.000zł. Środki zostały przeznaczone na wsparcie procesu wychowawczego, poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Działania realizowane były przez instytucje:
 - 1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 6.301zł:
 - organizacja Miejskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 - organizacja Turnieju Motoryzacyjnego.
 - 2) Zespół Szkół Technicznych – 5.000zł:
 - Organizacja II Edycji Projektu prewencyjno – edukacyjnego „Cyberprzemoc, jak się jej przeciwstawić”,
 - 3) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – 36.699zł.
- II. Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych – 42.681zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 21.000zł - „Bezpieczna rodzina – monitorowanie losów dziecka”,
 - 2) Komenda Miejska Policji – 21.681zł – kontynuacja kampanii „Bezpieczny Senior” – organizacja debat nt. uzależnień, monitorowania problematyki przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań eliminujących zagrożenia.
- III. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku – 7.319zł z przeznaczeniem na:
 - 1) Program Bezpieczny Elbląg kampania społeczna „Bezpieczny Senior – nie daj się złapać na wnuczka” – celem kampanii było dotarcie do elbląskich seniorów by ostrzec ich przed wyrafinowanymi metodami oszustów wyłudzających pieniądze – 3.075zł,
 - 2) wydanie czterostronicowego dodatku (redakcja, korekta, grafika, druk i dystrybucja) pt. „Program Bezpieczny Elbląg „Bezpieczny Senior” jako dodatek specjalny do miesięcznika Zdrowy Elbląg – 4.244zł.

16. Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych.

plan	–	90.000zł
wykonanie	–	80.000zł
% wykonania	–	88,89

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

1. Stwarzanie warunków do działania organizacji pozarządowych m.in. poprzez:
 - pomoc w tworzeniu nowych organizacji,

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

- udostępnienie przynajmniej jednej sali, w siedzibie wykonawcy, dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych na działalność statutową, przez sześć dni w tygodniu,
 - pozyskanie i dystrybucja informacji dotyczących organizacji pozarządowych,
 - prowadzenie i udostępnianie zbiorów, wydawnictw, czasopism dotyczących organizacji pozarządowych i działań obywatelskich,
 - udostępnianie zestawów komputerowych z dostępem do Internetu dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych.
2. Podnoszenie profesjonalizmu organizacji pozarządowych m.in. poprzez:
- prowadzenie stałego systemu szkoleń tj., przeprowadzenie min. 8 jednodniowych szkoleń dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych w zakresie: działania organizacji, pozyskania funduszy zewnętrznych w tym funduszy z Unii Europejskiej, księgowości w organizacjach pozarządowych, przygotowania (pisanie) ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych,
 - doradztwo w podnoszeniu skuteczności organizacji pozarządowych w zdobywaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych,
 - wspieranie działalności organizacji pozarządowych poprzez poradnictwo, w tym również pomoc w zakresie pisania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz pomoc techniczną tj., udostępnianie faksu, ksero, sprzętu komputerowego.
3. Integracja i promocja sektora pozarządowego m.in. poprzez:
- prowadzenie kalendarza imprez,
 - współorganizacja corocznej konferencji organizacji pozarządowych,
 - współorganizacja Forum Inicjatyw Pozarządowych,
 - współorganizacja spotkań integracyjnych, kiermaszy, seminariów, itp.,
 - prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych wśród mieszkańców Elbląga oraz wśród elbląskich organizacji pozarządowych.
4. Współpraca z elbląskim samorządem m.in. poprzez:
- konsultacje ofert na realizację zadań publicznych,
 - ścisłą współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego i Gminy Elbląg oraz współorganizację spotkań branżowych w uzgodnieniu z komórkami merytorycznymi UM,
 - propagowanie działań samorządu dotyczących sektora na zewnątrz (wśród organizacji, mieszkańców miasta, na terenie województwa/kraju),
 - współorganizacja w uzgodnieniu z komórkami merytorycznymi UM spotkań mających na celu wypracowanie standardów realizacji zadań publicznych.

17. Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży - Diecezja Elbląska.

plan	–	200.000zł
wykonanie	–	99.600zł
% wykonania	–	49,80

Realizacja zadania polega na zapewnieniu kobietom, matkom z dziećmi i kobietom w ciąży znajdujących się w sytuacji kryzysowej noclegu, wyżywienia, wsparcia w bieżącym funkcjonowaniu zaspakajając w ten sposób ich potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne,

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wróblewski

edukacyjne i religijne. Ośrodek wsparcia i interwencji kryzysowej - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dysponuje 20 miejscami.

18. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Elblągu.

plan	–	100.000zł
wykonanie	–	49.800zł
% wykonania	–	49,80

Zadanie jest zadaniem własnym gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającym na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego i zapewnieniu w niej miejsc dla dzieci. Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie i zapewnienie 20 miejsc w placówce wsparcia dziennego, prowadzonej w formie świetlicy przy ul. Łączności 26 w Elblągu na okres 3 lat. Prowadzenie placówki obejmuje realizowanie na bieżąco następujących zadań na rzecz dzieci i młodzieży:

- wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności pro społeczne,
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia patologii społecznej,
- pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej poprzez pomoc w zakresie nauki szkolnej,
- dożywianie oraz udzielanie pomocy materialnej,
- organizacja czasu wolnego (zabawy i zajęcia sportowe),
- rozwój zainteresowań,
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.

W I półroczu 2016r. w zajęciach placówki uczestniczyło w miesiącu ok. 16 osób.

19. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”.

plan	–	720.537zł
wykonanie	–	486.912zł
% wykonania	–	67,58

Zadanie polega na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach prowadzenia placówki realizowane są usługi opiekuńcze, prowadzony jest plan wsparcia w formie treningów tj.: umiejętności społecznych i interpersonalnych, samoobsługi i zaradności życiowej, kulinarnej, motywowania do aktywności własnej i kontaktów społecznych, pomocy psychologicznej. Placówka dysponuje 64 miejscami.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

20. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu.

plan	–	450.336zł
wykonanie	–	292.274zł
% wykonania	–	64,90

Zadanie polega na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach prowadzenia placówki realizowane są usługi opiekuńcze, prowadzony jest plan wsparcia w formie treningów tj.: umiejętności społecznych i interpersonalnych, samoobsługi i zaradności życiowej, kulinarnej, motywowania do aktywności własnej i kontaktów społecznych, pomocy psychologicznej. Placówka dysponuje 40 miejscami.

21. Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej.

plan	–	50.000zł
wykonanie	–	7.942zł
% wykonania	–	15,88

W dniu 20 maja 2016r. podpisany został protokół końcowy odbioru robót, w ramach których wykonano:

- 70,50 mb drogi wewnętrznej od ul. Karowej wraz z 15 miejscami postojowymi,
- 13 miejsc postojowych wraz z ciągami pieszymi przy ul. Karowej,
- 196,90 m² drogi wewnętrznej od ul. Płk. S. Dąbka,
- 1.009,10 m² nawierzchni placu utwardzonego z płyt ażurowych typu MEBA.

Roboty budowlane zostały wykonane przez przedsiębiorstwo z Elbląga. W III kw. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej dla II etapu przebudowy i zawarcie umowy z wykonawcą robót. Zakończenie realizacji II etapu przebudowy przewidywane jest do 30 czerwca 2017r.

22. Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych.

plan	–	870.750zł
wykonanie	–	22.632zł
% wykonania	–	2,60

W ramach realizacji zadania wykonano następujące działania:

- Most w ciągu AL. Jana Pawła II – została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, zostały zakończone prace nad projektem wykonawczym, złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego. Pierwsze postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysoką cenę złożonej oferty w stosunku do środków przeznaczonych przez

PRZYZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

zamawiającego na realizację robót budowlanych. Wszczęto drugie postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy, trwają prace komisji. Otwarcie ofert planowane jest na dzień 20 lipca 2016r. Poniesione wydatki związane są z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania „Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu”.

- Obiekt mostowy zlokalizowany w ciągu ul. Górnośląskiej – w dniu 5 maja 2016r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest do 31 października 2016r.
- Obiekty mostowe - ul. Bema, Plac Grunwaldzki – w dniu 10 maja 2016r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest do 14 lipca 2016r. W dniu 23 czerwca 2016r. wszczęto procedurę przetargową dot. wykonawcy robót budowlanych. Trwają prace komisji przetargowej.

23. Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu.

plan	–	2.915.000zł
wykonanie	–	150.091zł
%wykonania	–	5,15

Zakończono zostało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku szatniowo – sanitarnego: projektu budowlanego – w terminie do 14 marca 2016r., projektu wykonawczego – w terminie do 25 kwietnia 2016r. na podstawie umowy zawartej z wykonawcą. W dniu 15 marca 2016r. została uzyskana decyzja pozwolenia na budowę. W dniu 31 marca 2016r. został złożony do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie wykonania rozbudowy budynku klubowego, jako zaplecza szatniowo – sanitarnego dla kompleksu obiektów sportowych przy ul. Agrykola 8 w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu miał zostać oceniony do 30 czerwca 2016r. W dniu 22 lipca 2016r. na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki został opublikowany protokół zbiorczy informujący, iż projekt dot. budynku klubowego przy kompleksie sportowym przy ul. Agrykola 8 w Elblągu został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.844.700zł.

Wykonane zostały projekty budowlane budowy zadaszenia trybuny zachodniej wraz z instalacją fotowoltaiczną. W dniu 29 marca 2016r. została uzyskana decyzja pozwolenia na budowę. W terminie do 9 maja 2016r. opracowano projekty wykonawcze.

24. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu – etap II.

plan	–	300.000zł
wykonanie	–	0zł


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Prowadzone są ustalenia dotyczące zakresu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy targowiska oraz możliwości pozyskania dofinansowania na planowany do wykonania zakres robót.

25. Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu.

plan	–	5.171.095zł
wykonanie	–	0zł

W dniu 23 lutego 2016r. ukazało się po raz trzeci ogłoszenie o zamówieniu. W zakresie zamówienia wyłączono wykonanie przejścia podziemnego do wewnętrznych boisk. W postępowaniu złożone zostały cztery oferty. W dniu 26 kwietnia 2016r. ukazało się ogłoszenie o wyborze wykonawcy robót. Umowę na wykonanie robót podpisano w dniu 6 maja 2016r. Planowany termin wykonania robót do 31 sierpnia 2016r. Teren budowy przekazano 11 maja 2016r. Trwa realizacja robót budowlanych. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 1.500.000zł (Ministerstwo Sportu i Turystyki – 1mln. z Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, 500.000zł – z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej). W czerwcu ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przyłączy światłowodowych i elektroenergetycznych oraz budowę trafostacji dla zasilania toru wrotkarsko – łyżwiarskiego i budynku szatniowo – sanitarnego. Otwarcie ofert nastąpi 1 lipca 2016r.

26. Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego.

plan	–	2.106.958zł
wykonanie	–	2.337zł
%wykonania	–	0,11

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu uzyskanym w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” w kwocie 727.740zł oraz dofinansowaniu przekazanym przez Powiat Elbląski w kwocie 90.000zł. Do 18 kwietnia 2016r. została opracowana dokumentacja projektowa i protokolarnie przekazana zamawiającemu. W dniu 20 kwietnia 2016r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inżyniera budowy. W dniu 11 maja 2016r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Trwa realizacja robót budowlanych, które są wykonywane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W I półroczu 2016r. wykonano:

1. branża drogowa:
 - roboty rozbiórkowe na skrzyżowaniu oraz wzdłuż ul. Konopnickiej od strony ul. Piłsudskiego,
 - przebudowa zatok autobusowych przy ul. Konopnickiej,
 - ustawienie krawężników od skrzyżowania ul. Konopnickiej z ul. Piłsudskiego.
2. branża elektryczna:

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

- przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznej w obrębie skrzyżowania ul. Konopnickiej i ul. Niepodległości.
- 3. branża sanitarna:
 - roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Konopnickiej i ul. Niepodległości.
- 4. branża teletechniczna:
 - trwa wykonanie robót związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnych w obrębie skrzyżowania ul. Konopnickiej i ul. Niepodległości.

Na placu budowy wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Od dnia 1 czerwca 2016r. zostało częściowo zamknięte dla ruchu skrzyżowanie ul. Konopnickiej i ul. Niepodległości, zaś od 11 lipca 2016r. planowane jest całkowite zamknięcie skrzyżowania, które potrwa do końca lipca.

27. Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu.

plan	–	232.500zł
wykonanie	–	0zł

Departament Zarząd Dróg posiada dokumentację projektową z aktualnym pozwoleniem na budowę. Trwa postępowanie przetargowe związane z wyborem inżyniera budowy, trwają prace komisji. Planowany termin otwarcia ofert na inżyniera budowy 11 lipca 2016r.

28. Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu.

plan	–	137.946zł
wykonanie	–	0zł

W budżecie na 2016r. zostały zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowania za czasową zajętość działki w trakcie realizacji robót, zgodnie z decyzją wydaną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego. Z uwagi na złożone odwołanie decyzja została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

29. Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju.

plan	–	746.402zł
wykonanie	–	7.593zł
%wykonania	–	1,02

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Wydatki w wysokości 7.593zł poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację podmiotowej inwestycji drogowej.

30. Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu.

plan	–	87.250zł
wykonanie	–	26.086zł
%wykonania	–	29,90

W bieżącym roku zakończono wykonanie uzupełniających robót budowlanych, w ramach których wykonano:

- 153 mb jezdni o nawierzchni bitumicznej ul. Królewieckiej,
- 602 mb chodnika z płyt betonowych ul. S. Moniuszki.

Roboty budowlane zostały wykonane przez przedsiębiorstwo z Nowego Dworu Gdańskiego. Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego prowadzi procedurę związaną z ustaleniem wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej.

31. Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga – Polski Czerwony Krzyż.

plan	–	663.500zł
wykonanie	–	336.400zł
%wykonania	–	50,70

Realizacja zadania polega na świadczeniu na rzecz potrzebujących mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych polegających na:

- zabezpieczeniu podstawowych potrzeb higienicznych,
- zaopatrzeniu w żywność,
- pomoc w gospodarstwie domowym,

na warunkach określonych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Łącznie w I półroczu 2016r. wypracowano 28.704 godzin usług wobec 178 osób.

32. Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga – Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”.

plan	–	700.000zł
wykonanie	–	357.000zł

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

%wykonania – 51,00

Realizacja zadania polega na świadczeniu na rzecz potrzebujących mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych polegających na:

- zabezpieczeniu podstawowych potrzeb higienicznych,
- zaopatrzeniu w żywność,
- pomoc w gospodarstwie domowym,

na warunkach określonych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Łącznie w I półroczu 2016r. wypracowano 34.716 godzin usług wobec 245 osób.

33. Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia.

plan	–	650.000zł
wykonanie	–	324.000zł
% wykonania	–	49,85

Zadanie polega na zapewnieniu miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia, w postaci tymczasowego pobytu, jednego gorącego posiłku oraz niezbędnego ubrania. Organizacja na bazie Domu dla Bezdomnych prowadzi schronisko, noclegownię i ogrzewalnię ze 120 miejscami dla bezdomnych mężczyzn.

34. Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych.

plan	–	500.000zł
wykonanie	–	360.000zł
% wykonania	–	72,00

Zadanie polega na zapewnieniu posiłków osobom ich pozbawionym, w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizowane jest przez Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, który wydaje posiłki w stołówce przy ul. Winnej w Elblągu. Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji MOPS-u w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

35. Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów.

plan	–	54.620zł
wykonanie	–	0zł

Zakończono roboty dla pięciu witaczy zlokalizowanych na działkach przy:

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

- ul. Warszawskiej,
- ul. Mazurskiej,
- ul. Królewieckiej,
- ul. Nowodworskiej,
- ul. Pasłęckiej.

Uzyskano ostatnią decyzję pozwolenia na budowę billboardu – w lokalizacji Komorowo Żuławskie. Ostateczny termin zakończenia budowy billboardów to 15 lipca 2016r.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

L. Gryner